

## 2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程验收表

申请验收单位：河南国网电力设备有限公司

项目名称	2024年巩义市国有林场嵩山营林区水电建设项目	项目建设地点	国有巩义林场		
项目单位	巩义市林业局	项目实施单位	国有巩义林场		
工程效益	项目建成后改善林场消防条件，提升森林防火配套设施水平，受益林区面积3000亩，受益群众28人；				
项目总投资	71.5万元	其中：财政投资 70 万元，自筹 1.5万元			
开工日期	2024. 4. 29	竣工日期	2024. 6. 20	验收日期	2024. 6. 23
项目建设内容	计划数	实际完成情况	合格情况	存在问题	
铺设高压电缆	1100米	完成 100%	合格	无	
电缆保护管	1050米	完成 100%	合格	无	
配套箱式变压器	1台	完成 100%	合格	无	
评定级次	优质	✓	合格	基本合格	不合格
验收结论	质量合格				
验收组人员	单位名称	职称（职务）		签名	
验收组组长	巩义市林业局	副局长		曹敏	
验收组成员	巩义市林业局	财务科科长		胡志	
	巩义市林业局	纪检监察室主任		孙强	
	国有巩义林场	场长		王林	
	国有巩义林场	工程师		刘俊杰	
	国有巩义林场	群众代表		陈浩	
	河南环昂工程咨询有限公司	总监理工程师		李浩鹏	
	郑州昌通电力工程设计有限公司	设计		魏新治	