

2024 年项城市特殊困难老年人家庭

适老化改造验收报告

河南省宏伟养老服务有限公司

2024 年 10 月



目录

一、验收内容

二、验收依据

三、验收范围及方式

四、验收时间

五、验收成果

（一）验收户数汇总

（二）验收设施配备数量

（三）验收情况说明及改造特殊困难老年人满意度汇总

（四）验收对象明细表

附（1）项城市特殊困难老年人家庭适老化改造未施工情况验收汇总表

2024 年项城市特殊困难老年人家庭适老化改造验收报告

随着中国社会逐渐步入老年化,老年人的生活质量和居住环境的舒适性、安全性受到了越来越多的关注。

适老化改造施工旨在通过改造和升级现有的居住和公共设施,以满足老年人的身体机能及行动特点,从而提高他们的生活质量。

一、验收内容。

本次验收的对象是 729 户项城市特殊困难老年人家庭适老化改造对象,主要验收内容包括室内改造验收,室外改造验收两方面。

二、验收依据

1. 《关于推进“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》(民发(2022)9 号);
2. 《关于做好“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》(豫民文(2022)257 号);

三、验收范围及方式

项城市范围内7个乡镇(街道)的729户困难老年人家庭适老化改造进行验收。

根据适老化改造施工项目进行验收,包括防滑处理、高差处理、床边护栏、一字扶手,U形扶手,一体沐浴椅,凳拐,手杖,助行器,平整硬化,等适老家具配置。

(一)核实施工改造设施设备类别、数量、面积、质量、改造位置等。

(二)评估老年人对设施设备作用的认知情况,并指导老年人使用设施设备及使用注意事项。

(三)调查老年人满意度,采集老年人对施工设施设备的建议。

四、验收时间

2024年9月15日-2024年10月31日

五、验收成果

(一)全市验收户数汇总:

全市7个乡镇和街道,共计验收729户,各乡镇具体验收户数如下表:

序号	乡镇(街道)	验收户数
1	南顿	88
2	范集	71

3	付集	101
4	新桥	149
5	郑郭	137
6	莲花	22
7	官会	161
合计:		729

(二)项城市特殊困难老年人家庭适老化改造验收数量汇总

全市7个乡镇(街道)特殊困难老年人家庭适老化改造施工中标数据汇总:共计773户,各设施设备数量情况:平整硬化面积4186.6平方米,室内防滑面积72平方米,高差处理37个,床边护栏557个,一字型扶手60个,U型扶手19个,一体沐浴椅745个,凳拐93个,配置手杖63个,助行器453辆。

全市7个乡镇(街道)特殊困难老年人家庭适老化改造施工实际施工数据汇总:共计729户,各设施设备数量情况:平整硬化面积4485平方米,室内防滑面积74.3平方米,高差处理94个,床边护栏519个,一字型扶手46个,U型扶手19个,一体沐浴椅703个,凳拐89个,配置手杖59个,助行器433辆。

全市7个乡镇(街道)特殊困难老年人家庭适老化改造验收数量汇总,共计验收729户,各设施设备数量情况:平整硬化面积:4471.1平方米,室内防滑面积72.3平方米,高差处理94个,床边护栏519个,一字型扶手36个,U型扶手19个,一体沐浴椅702个,凳拐89个,配

置手杖 57 个,助行器 433 辆。

各设施设备数量汇总情况如下表:

项城市特殊困难老年人家庭适老化改造验收汇总表

序号	项目名称	单位	中标施工数量(套/个/辆)/面积(平方))	实际施工数量(套/个/辆)/面积(平方)	验收施工数量(套/个/辆)/面积(平方)
1	平整硬化	平方	4186.6	4485	4471.1
2	高差处理	个	37	94	94
3	床边护栏	个	557	519	519
4	一字扶手	个	60	46	36
5	U型扶手	套	19	19	19
6	一体淋浴椅	个	745	703	702
7	凳拐	个	93	89	89
8	手杖	个	63	59	57
9	防滑处理	平方	72	74.3	72.3
10	助行器	辆	453	433	433

(三) 验收情况说明及改造特殊困难老年人满意度汇总

(1) 中标施工数量与实际施工数量差异原因:

44 户特殊困难老年人无法改造施工(详情见附 1 表)。

(2) 验收结果以及特殊困难老年人满意度汇总:

全市 7 个乡镇(街道)特殊困难老年人家庭适老化改造验收,共计验收 729 户,其中验收结果为合格 729 户。特殊困难老年人对改造满意为 729 户。

(三) 各乡镇特殊困难老年人适老化改造验收明细表如下:

河南省宏伟养老服务服务有限公司

